

Số: 01 /KL-TTr

TP. Kon Tum, ngày 10 tháng 01 năm 2019

KẾT LUẬN

Thanh tra việc triển khai thi công các công trình nông thôn mới tại thôn 1 xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum

Thực hiện Công văn số 1594/UBND-NC ngày 20/7/2018, về thanh tra việc triển khai thi công các đường giao thông nông thôn theo chương trình nông thôn mới tại xã Đăk Cấm.

Thực hiện Quyết định số 10/QĐ-TTr ngày 24/7/2018 của Chánh Thanh tra thành phố Kon Tum, về việc thanh tra đối với việc triển khai thi công các công trình nông thôn mới tại thôn 1 xã Đăk Cấm. Xét Báo cáo số 01/BC-ĐTT ngày 08/9/2018 của Đoàn thanh tra, Thanh tra thành phố kết luận thanh tra đối với việc triển khai thi công các công trình nông thôn mới tại thôn 1 xã Đăk Cấm, như sau:

A. KHÁI QUÁT CHUNG

Thực hiện Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh Kon Tum, về việc phê duyệt Đề án cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng một số công trình Hạ tầng Kinh tế - xã hội, thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2014-2020. Trong năm 2017, UBND xã Đăk Cấm được ủy quyền làm chủ đầu tư thực hiện xây dựng công trình Đường giao thông thôn 1, xã Đăk Cấm, gồm 02 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Chiều dài 300m, từ nhà ông Hà Trọng Bảo đến nhà ông Bùi Văn Tương;

- Giai đoạn 2: Tổng chiều dài 562m, gồm đoạn từ nhà ông Bùi Văn Tương đến tiếp giáp Tỉnh lộ 671 (*Cổng chào*) và đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Nghĩa đến tiếp giáp Tỉnh lộ 671.

B. KẾT QUẢ KIỂM TRA

I. Về hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng công trình: Đường thôn 1, xã Đăk Cấm

1. Giai đoạn 1: đoạn từ đầu tuyến gần nhà ông Hà Trọng Bảo đến nhà ông Bùi Văn Tương, chiều dài bằng 300m

1.1. Quy mô đầu tư xây dựng công trình

Tại Quyết định số 2963/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND thành phố Kon Tum, về việc phê duyệt Hồ sơ Báo Kinh tế - Kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Đường nội thôn 1, xã Đăk Cấm (*đoạn từ đầu tuyến gần nhà ông Hà Trọng Bảo đến nhà ông Bùi Văn Tương*), Chủ đầu tư là UBND xã Đăk Cấm; Loại cấp công trình: Giao thông nông thôn, cấp B; quy mô đầu tư như sau:

+ Tổng chiều dài tuyến: L= 300m;

- + Mặt đường BTXM đá (2x4) Mác 200; dày 16cm; rộng 3m;
- + Lớp tạo phẳng bằng cát vàng 3cm;
- + Nền đường đất san gạt bằng phẳng, đảm bảo đạt yêu cầu.

- Tổng mức đầu tư: 281.743.350 đồng. Trong đó: Chi phí xây dựng: 278.429.630 đồng (*Ngân sách nhà nước hỗ trợ: 259.347.683 đồng; Chi phí nhân dân đóng góp: 19.081.947 đồng*); Chi phí QLDA: 600.000 đồng; Chi phí khác: 2.713.720 đồng.

- Thời gian khởi công: Ngày 02/02/2017.
- Thời gian hoàn thành: Ngày 02/04/2017.
- Hình thức thi công: Thuê nhóm hộ dân trong thôn trực tiếp thi công.

1.2. Hồ sơ pháp lý đầu tư xây dựng

Qua kiểm tra hồ sơ, thủ tục đầu tư, xây dựng Giai đoạn 1 của Đường nội thôn 1 do UBND xã Đăk Cấm cung cấp cho Đoàn thanh tra, kết quả như sau:

- Hồ sơ Dự toán và thiết kế do UBND xã Đăk Cấm lập năm 2016, đã được phòng Quản lý đô thị thành phố thẩm định (*có đóng dấu thẩm định phòng Quản lý đô thị nhưng không ghi ngày, tháng, năm; không ký tên*). Trong hồ sơ có hạng mục làm móng cấp phối đá dăm dày 5,5cm ($300*3*0,055 = 49,5m^3$).

STT	Mã số	Tên công tác	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá			Thành tiền		
					Vật liệu	Nhân công	Máy T.C	Vật liệu	Nhân công	Máy T.C
2	AD.11212	Móng cấp phối đá dăm	100m ³	0,495	54.589.486	1.014.116	1.283.297	27.021.796	501.988	635.232

- Tại nội dung thẩm định của Thông báo kết quả thẩm định số 12/QLĐT-KQTĐ ngày 28/10/2016 của phòng Quản lý đô thị thành phố thể hiện: Lớp tạo phẳng bằng cát vàng 3cm ($300*3*0,03 = 27,0m^3$). Theo giải trình của phòng Quản lý đô thị, do phải thẩm định nhiều hồ sơ trong một thời gian ngắn, dẫn đến sai sót trong quá trình soạn thảo, nên tại mục 3 của văn bản thông báo kết quả thẩm định số 12/QLĐT-KQTĐ ngày 28/10/2016, của phòng Quản lý đô thị đã nhầm lẫn phần vật tư lót móng là Lớp tạo phẳng bằng cát vàng 3cm. Tuy nhiên, việc này không làm thay đổi giá trị dự toán của công trình.

- Tại nội dung thẩm định của Báo cáo kết quả thẩm định số 53/BC-TĐ.KTKT ngày 28/10/2016 của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố thể hiện: Lớp tạo phẳng bằng cát vàng 3cm ($300*3*0,03 = 27,0m^3$). Tại phần phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo Báo cáo số 53/BC-TĐ.KTKT, thứ tự số 04: Gói thầu cung cấp phối đá dăm: 29.723.976 đồng. Như vậy, giữa Báo cáo và Phụ lục kèm theo không có sự thống nhất.

Trên cơ sở văn bản số 12/QLĐT-KQTĐ ngày 28/10/2016 của phòng Quản lý đô thị và văn bản số 53/BC-TĐ.KTKT ngày 28/10/2016 của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố. Ngày 28/10/2016, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2963/QĐ-UBND ngày 28/10/2016, về việc phê duyệt Hồ sơ Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường nội thôn 1, xã Đăk Cấm (đoạn từ đầu tuyến gần nhà ông Hà Trọng Bảo đến nhà ông Bùi Văn Tương). Tại phần thông số kỹ thuật: Lớp tạo phẳng bằng cát vàng 3cm ($300*3*0,03 = 27,0m^3$).

Như vậy, Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 của UBND xã Đăk Cấm, về việc chỉ định thầu cung cấp vật tư (Công ty TNHH MTV Hiếu Đạt); Hợp đồng cung cấp vật tư số 19/2017/HĐ-CCVT ngày 02/02/2017; Biên bản (số 1) nghiệm thu khối lượng hoàn thành ngày 02/4/2017; Biên bản xác định khối lượng công việc hoàn thành đề nghị thanh toán (số 01) ngày 02/4/2017 giữa UBND xã Đăk Cấm và Công ty TNHH MTV Hiếu Đạt thể hiện cung cấp đối với vật liệu: đá dăm $70,291m^3$ là không phù hợp với Quyết định phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật số 2963/QĐ-UBND nói trên của UBND thành phố.

TT	Vật liệu (m3)	Đơn giá (đ)	Thành tiền vật liệu (đ)	Thuế VAT (10%)	Thành tiền sau thuế
1	70,291	384.427	27.021.758	2.702.175	29.723.934

1.3. Hồ sơ thi công công trình

Trên cơ sở Tờ trình số 08/TTr-BQL ngày 02/02/2017 của Ban quản lý xây dựng nông thôn mới (thôn 1, xã Đăk Cấm), ngày 02/02/2017 UBND xã Đăk Cấm ban hành Quyết định số 17/QĐ-UBND, về việc chỉ định thầu nhân công xây lắp công trình: Đường nội thôn 1, xã Đăk Cấm (đoạn từ đầu tuyến gần nhà ông Hà Trọng Bảo đến nhà ông Bùi Văn Tương). Tại Điều 1 của Quyết định đồng ý chỉ định nhà thầu là: Nhóm nhân công thôn 1.

Ngày 02/02/2017, giữa UBND xã Đăk Cấm (đại diện là bà Võ Thị Lý - Chủ tịch UBND xã) và Nhóm nhân công thôn 1 (đại diện là ông Hồ Anh Dũng - Thôn Trưởng thôn 1) đã ký hợp đồng thi công số 21/2017/HĐ-TC, thi công giai đoạn 1 Đường nội thôn 1, xã Đăk Cấm.

Nội dung và khối lượng công việc hợp đồng thể hiện:

STT	Công việc	Số công	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
01	Làm móng lớp cấp phối đá dăm	1,53	230.481	352.636

Ngoài ra tại các văn bản: Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành đề nghị thanh toán (số: 02) ngày 02/4/2017; Bảng tổng hợp tiền nhân công

xây lắp công trình (*không ghi ngày tháng, năm 2017*); Bảng tính tiền công thi công xây dựng giai đoạn 1 công trình: Đường nội thôn 1, xã Đăk Cấm ngày 02/4/2017 giữa Chủ đầu tư và Đại diện nhóm hộ thôn 1, có xác nhận của Ban giám sát cộng đồng xã. Nội dung đều thể hiện: Công việc, số công, đơn giá thành tiền nêu trên.

2. Giai đoạn 2: đoạn từ nhà ông Bùi Văn Tương tiếp giáp với tỉnh lộ 671 và đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Nghĩa tiếp giáp với tỉnh lộ 671, chiều dài bằng 562m

Qua kiểm tra hồ sơ, thủ tục đầu tư, xây dựng giai đoạn 2: Đường số 1, xã Đăk Cấm do UBND xã Đăk Cấm cung cấp cho Đoàn thanh tra như sau:

Ngày 15/8/2017, Hội đồng nhân dân xã Đăk Cấm ban hành Nghị quyết số: 08/2017/NQ-HĐND, về việc thống nhất chủ trương để UBND xã đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn tại thôn 1, đoạn từ nhà ông Bùi Văn Tương tiếp giáp với tỉnh lộ 671 và đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Nghĩa tiếp giáp với tỉnh lộ 671 (*sau đây gọi tắt là Giai đoạn 2*).

Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND xã, ngày 05/10/2017 UBND xã Đăk Cấm ban hành Quyết định số 64/QĐ-UBND, về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình đường GTNT tại thôn 1, xã Đăk Cấm, đoạn từ nhà ông Bùi Văn Tương tiếp giáp với tỉnh lộ 671 và đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Nghĩa tiếp giáp với tỉnh lộ 671 (*sau đây gọi tắt là Quyết định số 64/QĐ-UBND*) với nội dung như sau:

- Chủ đầu tư UBND xã Đăk Cấm. Loại cấp công trình: Công trình GTNT, cấp B;

- Quy mô xây dựng và các thông số kỹ thuật chủ yếu:

+ Tổng chiều dài tuyến: L= 562m

+ Mặt đường BTXM đá (2x4) Mác 200; dày 16cm; rộng 3m.

+ Móng cáp phối đá dăm dày 5,5cm

+ Nền đường đất san gạt bằng phẳng, đảm bảo đạt yêu cầu

- Tổng mức đầu tư: 572.399.899đồng. Trong đó: Chi phí xây dựng: 530.260.752 đồng (*Ngân sách nhà nước hỗ trợ: 536.422.229đồng; Chi phí nhân dân đóng góp: 35.997.670đồng*); Chi phí quản lý dự án: 1.124.000đồng; Chi khác 5.037.477đồng.

- Thời gian khởi công: Ngày 30/10/2017.

- Thời gian hoàn thành: Ngày 30/11/2017.

- Hình thức thi công: Hợp đồng với Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Chương Đồng (*địa chỉ: Thôn 9, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum*).

Tuy nhiên, tại văn bản (*không ghi số*) ngày 27/10/2017 của phòng Quản lý đô thị thành phố, về việc thông báo kết quả thẩm định dự toán công trình: Đường nội thôn 1, xã Đăk Cấm giai đoạn 2: Tổng mức đầu tư: 630.271.438 đồng. Trong đó: Chi phí xây dựng 566.238.422đồng (*Ngân sách nhà nước hỗ trợ:*

530.260.752đồng; Chi phí nhân dân đóng góp: 35.977.670đồng); Chi phí quản lý dự án: 1.124.000đồng; Chi khác: 5.611.612đồng; Chi dự phòng: 57.297.403đồng. Nguyên nhân tăng, giảm là do Dự toán tính thiếu chi phí dự phòng theo quy định và Chi phí xây dựng phần nhà nước hỗ trợ trong Tờ trình ghi nhầm số học.

Qua kiểm tra hồ sơ hồ sơ dự toán - thiết kế xây dựng công trình do xã Đăk Cấm lập năm 2017 đã được Phòng Quản lý đô thị thành phố đóng dấu thẩm định (nhưng không ghi số, ngày, tháng, năm; không có chữ ký của người thẩm định): phần vật tư “Lớp móng dưới bằng cấp phối đá dăm dày 10cm”.

Việc UBND xã Đăk Cấm ban hành Quyết định số: 64/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 trước thời gian Phòng Quản lý đô thị thông báo kết quả thẩm định dự toán xây dựng công trình là chưa phù hợp với quy trình trong công tác lập thủ tục hồ sơ xây dựng. Ngoài ra, thông số kỹ thuật nêu trong Quyết định số: 64/QĐ-UBND (độ dày móng cấp phối đá dăm 5,5cm) không phù hợp với hồ sơ Dự toán - thiết kế đã được cơ quan chức năng thẩm định phê duyệt và kết quả nghiệm thu công trình đã thi công (Lớp móng dưới bằng cấp phối đá dăm dày 10cm) (chênh lệch tăng 4,5cm so với chủ trương đầu tư).

Ngày 30/10/2017, UBND xã Đăk Cấm ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND, về việc chỉ định thầu dựng công trình: Đường GTNT tại thôn 1, xã Đăk Cấm giai đoạn 2. Nhà thầu được chỉ định là: Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Chương Đồng. Giá chỉ định thầu là: 530.260.000 đồng.

Cùng ngày 30/10/2017, UBND xã Đăk Cấm ký hợp đồng thi công xây dựng công trình số: 22/2017/HĐ-XD với Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Chương Đồng. Theo nội dung hợp đồng: thời gian khởi công ngày 30/10/2017, thời gian hoàn thành ngày 30/11/2017. Nội dung công việc: thi công xây dựng công trình: Đường GTNT tại thôn 1, xã Đăk Cấm giai đoạn 2, với Quy mô xây dựng và các thông số kỹ thuật theo hồ sơ dự toán thiết kế đã được thẩm định. Thời gian bảo hành công trình là 12 tháng (tính từ ngày bàn giao công trình cho chủ đầu tư).

Ngày 29/11/2017, giữa UBND xã Đăk Cấm và đơn vị thi công lập biên bản số 01 nghiệm thu khối lượng hoàn thành. Nội dung thể hiện: Khối lượng công việc xây dựng: “Đạt theo yêu cầu”; Ý kiến khác: “không”; Kết luận: “Đạt chất lượng và làm đúng theo tiến độ hợp đồng”.

Ngày 30/11/2017, giữa UBND xã Đăk Cấm và đơn vị thi công lập biên bản số 01 nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng. Nội dung thể hiện: Về chất lượng công việc xây dựng: “Đạt chất lượng”; Ý kiến khác: “không”; Kết luận: “Đồng ý nghiệm thu”.

Cũng trong tháng 11/2017, giữa UBND xã Đăk Cấm và đơn vị thi công lập biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng (Biên bản không ghi ngày). Nội dung: nghiệm thu công trình xây dựng và thanh toán giá trị hợp đồng số tiền: 530.260.000 đồng, đã bao gồm 10% thuế VAT.

Ngày 20/12/2017, Công ty TNHH MTV ĐTXD Chương Đồng xuất hóa đơn giá trị gia tăng số: 0000006 cho UBND xã Đăk Cấm, tổng cộng tiền thanh toán: 530.260.000 đồng.

II. Việc huy động và sử dụng kinh phí nhân dân đóng góp

Theo Quyết định số 2963/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND thành phố Kon Tum và Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND xã Đăk Cấm, tổng chi phí nhân dân đóng góp trong chi phí xây dựng là 55.079.617 đồng.

Trước khi triển khai lập hồ sơ, thủ tục đầu tư, xây dựng công trình Đường nội thôn 1, Thôn 1 đã tổ chức họp toàn thể nhân dân trong thôn để thông qua kế hoạch chủ trương xây dựng đường bê tông tại thôn 1, xã Đăk Cấm, theo Chương trình xây dựng nông thôn mới. Cuộc họp đi đến thống nhất 100% phương án nhà nước và nhân dân cùng làm, nhà nước hỗ trợ vật liệu 70%, nhân dân đóng góp ngày công 30%. Tuy nhiên, vì người dân không tham gia đóng góp ngày công nên đã đóng góp tiền 340.000 đồng/hộ theo tỷ lệ chia bình quân mỗi hộ để hợp đồng với đơn vị thi công.

UBND xã Đăk Cấm đã ký Hợp đồng số 21/2017/HĐ-TC ngày 03/02/2017 giá trị 19.081.000 đồng với Công ty TNHH MTV Hiếu Đạt và Hợp đồng số 22A/2017/HĐ-TC ngày 30/10/2017 giá trị 35.977.000 đồng với Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Chương Đồng.

Ngày 26/4/2017, UBND xã Đăk Cấm đã thanh toán đủ giá trị hợp đồng 19.081.000 đồng cho Công ty TNHH MTV Hiếu Đạt.

Ngày 01/12/2017, UBND xã Đăk Cấm thanh toán cho Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Chương Đồng số tiền 25.999.000 đồng/35.977.000 đồng, số tiền còn lại 9.978.000 đồng UBND xã có trách nhiệm tiếp tục thu của nhân dân (*cụ thể là thôn trưởng thôn 1*) để thanh toán cho đơn vị thi công.

Tại buổi làm việc với Thanh tra thành phố ngày 24/10/2018, ông Hồ Anh Dũng - Thôn trưởng thôn 1 cho biết: Tháng 9/2017, nhân dân thôn 1 đã tổ chức họp để thống nhất số tiền đóng góp thi công toàn tuyến đường (*công san gạt mặt bằng*) với mức 340.000 đồng/hộ, trừ các hộ nghèo, người già neo đơn, ... Tính đến ngày 04/10/2017, ông Hồ Anh Dũng đã thu được 133/146 hộ với số tiền 45.080.000 đồng (*riêng 01 hộ gia đình bà Trịnh Thị Thúy Tài là gia đình liệt sĩ, nộp 200.000 đồng*) và nộp lại cho bà Võ Thị Lý - Chủ tịch UBND xã (*có viết biên nhận với ông Hồ Anh Dũng*). Đến ngày 07/9/2018, ông Hồ Anh Dũng đã thu thêm được 04/13 hộ với số tiền 1.360.000 đồng và chưa nộp về UBND xã. Còn lại 09 hộ chưa thu được.

III. Việc triển khai thi công xây dựng công trình Đường giao thông thôn 1, xã Đăk Cấm

Qua xác minh, công trình giai đoạn 1 khởi công ngày 19/8/2017, đến ngày 25/8/2017 đổ bê tông xong. Quá trình giám sát, nhân dân Thôn 1 phát hiện việc thi công không đảm bảo chất lượng, dẫn đến công trình vừa hoàn thành đã bị bong

tróc. Ngày 30/8/2017, tại buổi tiếp xúc cử tri, nhân dân Thôn 1 đã có ý kiến, đề nghị bà Võ Thị Lý - Chủ tịch UBND xã có biện pháp khắc phục, nhưng đến tháng 8/2018 vẫn chưa thực hiện.

Đối với giai đoạn 2: khởi công ngày 22/11/2017, hoàn thành ngày 05/12/2017. Cũng qua việc giám sát của nhân dân Thôn 1 trong quá trình thi công đã phát hiện việc sử dụng nguyên vật liệu không đảm bảo chất lượng (*cát đổ bê tông mặt đường lẫn sỏi 4*6*).

Theo Biên bản số 32/BB-KT ngày 05/7/2018 do phòng Kinh tế chủ trì thực hiện, về việc kiểm tra đường bê tông thôn 1, xã Đăk Cấm thực hiện theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, đường bê tông thôn 1 bề mặt đường bị bong tróc (*Giai đoạn 1 dài 300m và và Giai đoạn 2 dài 132,5m*).

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại buổi giao ban ngày 17/8/2018. Ngày 22/8/2018, Thanh tra thành phố đã tiến hành làm việc với Chủ tịch UBND xã Đăk Cấm, Thôn Trưởng thôn 1, xã Đăk Cấm, Chủ tịch UBMTTQ xã - Trưởng Ban Giám sát đầu tư cộng đồng xã Đăk Cấm. Kết quả: Bà Võ Thị Lý - Chủ tịch UBND xã, Chủ đầu tư công trình thống nhất sẽ phối hợp với các đơn vị thi công tiến hành sửa chữa, bảo hành công trình, hoàn thành và báo cáo UBND thành phố trước 31/12/2018.

C. KẾT LUẬN

1. Về hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng công trình

- Quá trình thực hiện đầu tư xây dựng 2 giai đoạn của công trình: Đường giao thôn thôn 1, xã Đăk Cấm, UBND xã Đăk Cấm là Chủ đầu tư và các cơ quan thẩm định đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, rà soát, dẫn đến sai sót về nội dung trong các hồ sơ về trình tự, thủ tục có liên quan. Để khắc phục những sai sót nói trên, Thanh tra thành phố đề nghị:

+ Đối với giai đoạn 1: Phòng Quản lý đô thị thành phố ban hành văn bản điều chỉnh văn bản thông báo kết quả thẩm định số 12/QLĐT-KQTĐ ngày 28/10/2016. Trên cơ sở đó, đề nghị phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định điều chỉnh Quyết định số 2963/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND thành phố, về việc phê duyệt Hồ sơ Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường nội thôn 1, xã Đăk Cấm (*đoạn từ đầu tuyến gần nhà ông Hà Trọng Bảo đến nhà ông Bùi Văn Tương*) về thông số kỹ thuật từ “Lớp tạo phẳng bằng cát vàng 3cm” thành “Móng cấp phối đá dăm dày 5,5cm”.

+ Đối với giai đoạn 2: UBND xã Đăk Cấm ban hành Quyết định điều chỉnh thông số về độ dày móng cấp phối đá dăm tại Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 phù hợp với hồ sơ Dự toán - thiết kế đã được cơ quan chức năng thẩm định phê duyệt và kết quả nghiệm thu công trình đã thi công (*từ 5,5cm thành 10cm*).

- Việc UBND xã Đăk Cấm ký hợp đồng số 21/2017/HĐ-TC ngày 03/02/2017 với Công ty TNHH MTV Hiếu Đạt và Hợp đồng số 22A/2017/HĐ-TC ngày 30/10/2017 với Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Chương Đồng là chưa

thực hiện đúng theo cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014 – 2020 của Đề án 991: Chi phí nhân công được chi trả trực tiếp cho người dân hưởng lợi trực tiếp tham gia thi công công trình theo đơn giá của dự toán công trình được phê duyệt tại thời điểm. Yêu cầu UBND xã Đăk Cấm rút kinh nghiệm đối với nội dung này khi triển khai các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới.

2. Về việc thi công xây dựng công trình

Tính đến tháng 8/2018, tuyến đường giao thông nông thôn tại Thôn 1 xã Đăk Cấm mặc dù mới chỉ hoàn thiện gần 01 năm, vẫn còn đang trong thời gian bảo hành nhưng mặt đường một số đoạn đã bị bong tróc, gây dư luận trong nhân dân. Để khắc phục nội dung này, ngày 07/12/2018, UBND xã Đăk Cấm đã phối hợp với các đơn vị thi công tiến hành sửa chữa, bảo hành công trình đường bê tông thôn 1 (Đoạn từ đầu tuyến gần nhà ông Hà Trọng Bảo đến nhà ông Bùi Văn Trương dài 300m và đoạn từ tỉnh lộ 671 đến nhà ông Lê Văn Phước dài 132,5m, tổng chiều dài toàn tuyến đã khắc phục là 432,5m).

Trong quá trình thực hiện, Bí thư Chi bộ, Trưởng Thôn và Ban phát triển Thôn 1 xã Đăk Cấm đã giám sát việc sửa chữa, bảo hành công trình. Đến ngày 02/01/2019, UBND xã Đăk Cấm, các đơn vị thi công và Bí thư Chi bộ, Ban phát triển Thôn 1 tiến hành nghiệm thu, đưa vào sử dụng.

D. KIẾN NGHỊ

Thanh tra thành phố kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố:

1. Chỉ đạo UBND xã Đăk Cấm

- Nghiêm túc triển khai các yêu cầu của Thanh tra thành phố tại Kết luận thanh tra. Tiến hành họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến những sai phạm nêu trên để chấn chỉnh trong công tác tham mưu và công tác chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới.

- Niêm yết công khai kết luận thanh tra tại trụ sở theo quy định. Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra về UBND thành phố (qua Thanh tra thành phố) chậm nhất sau 45 ngày kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra.

2. Yêu cầu Phòng Quản lý đô thị thành phố, phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tham mưu điều chỉnh và rút kinh nghiệm đối với những sai sót trong việc thẩm định các Hồ sơ Dự toán - Thiết kế nêu trên.

3. Trên cơ sở tham mưu của phòng Quản lý đô thị, phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND thành phố ban hành Quyết định điều chỉnh Quyết định số 2963/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND thành phố, về việc phê duyệt Hồ sơ Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường nội thôn 1, xã Đăk Cấm (đoạn từ đầu tuyến gần nhà ông Hà Trọng Bảo đến nhà ông Bùi

Văn Tương) về thông số kỹ thuật, từ “Lớp tạo phẳng bằng cát vàng 3cm” thành “Móng cấp phối đá dăm dày 5,5cm”.

4. Giao Thanh tra thành phố theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định.

5. Giao phòng Nội vụ thành phố trên cơ sở kết quả kiểm điểm của UBND xã Đăk Cấm tham mưu UBND thành phố các bước tiếp theo.

6. Giao Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố công khai Kết luận thanh tra toàn diện đối với việc triển khai thi công các công trình nông thôn mới tại thôn 1 xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum trên Trang thông tin điện tử của thành phố.

Trên đây là Kết luận Thanh tra toàn diện đối với việc triển khai thi công các công trình nông thôn mới tại thôn 1 xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh (b/c);
- UBKT Thành ủy (b/c);
- UBND TP (b/c);
- Chủ tịch UBND TP (b/c);
- UBND xã Đăk Cấm (t/h);
- Phòng Tài chính - Kế hoạch TP (t/h);
- Phòng Quản lý đô thị TP (t/h);
- Đài TT-TH TP (đăng tải lên Cổng TTĐT);
- Lưu VT-HS.

CHÁNH THANH TRA



Phan Thị Thu Hà

